



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon

(0320)-265265

Fax

(0320)-265260

E-mail

provincie@Flevoland.nl

Website

www.flevoland.nl

Via TenderNed
Fa. Gebr. van der Lee



Verzenddatum

22 NOV. 2021

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk

2872575

Onderwerp

19112-10 Gunning Oosterringweg

Geachte heer/mevrouw,

U heeft ingeschreven op de aanbesteding van het werk 19112-10 NJO Oosterringweg N715. Op 13 oktober 2021 heeft de aanbesteding van dit werk plaatsgevonden en op 1 november 2021 hebben wij u het gunningsvoornemen toegezonden.

Stand still-termijn verstreken

Inmiddels is de stand still-termijn verstreken zonder dat er een kort geding tegen het gunningsvoornemen aanhangig is gemaakt. Hieruit volgt dat het werk, conform het gunningsvoornemen, aan Fa. Gebr. van der Lee te Hagestein wordt opgedragen tegen het op het inschrijvingsbiljet vermelde bedrag van € [REDACTED], exclusief btw.

Aandachtspunten

Voor onderstaande punten vragen wij graag uw bijzondere aandacht.

Documenten

Alle documenten die ten behoeve van de aanbesteding van deze opdracht op TenderNed zijn gepubliceerd maken onderdeel uit van de opdracht.

Bankgarantie

Conform het bepaalde in de aanbestedingsstukken dient u zeven (7) dagen na verzenddatum van deze brief een bankgarantie voor een bedrag van € [REDACTED] te hebben overgelegd.

Facturering

Uw digitale factuur, inclusief de betreffende -door beide partijen ondertekende- termijnstaat, dient als één PDF-bestand te worden gezonden aan: crediteur@flevoland.nl. Op de factuur dient altijd het kenmerk van deze brief (2872575) en het VPL-nummer 507415 te worden vermeld.

Opdrachtgever/directie

Als opdrachtgever in de zin van de toepasselijke UAV 2012 wijzen wij de heer [REDACTED] aan. Als directie worden aangewezen de heer [REDACTED] bereikbaar via 0320-[REDACTED] en de heer [REDACTED], bereikbaar via 0320-[REDACTED]

Inlichtingen bij

[REDACTED]

Doorkiesnummer

0320 [REDACTED]

Bezoekadres

Visarenddreef 1
Lelystad

Bladnummer

2


Ons kenmerk:

2872575

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de het werk en verheugen ons op een goede samenwerking.

Hoogachtend,

De Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland,
namens deze,





Provincie Flevoland
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Uw brief van	Uw kenmerk 122206	Zaaknr. 0171101708	Datum 29 juli 2021
Onderwerp omgevingsvergunning HZ_WABO 2021-1111	Bijlagen geen	Inlichtingen [REDACTED]	

Beste heer [REDACTED]

Op 15 juni 2021 vroeg u een omgevingsvergunning bij de gemeente aan. U wilt de N715 t.h.v. de Oosterringweg verbeteren, verbreden en reconstrueren. Dit tracé betreft de N715 bij Luttelgeest en Marknesse, tussen Kuinderweg en Marknesserweg. U vraagt de vergunning aan voor de activiteiten handelen in strijd met regels ro en werk of werkzaamheden uitvoeren.

U ontvangt een omgevingsvergunning

Uw aanvraag voldoet aan de eisen om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarom verleen ik u een omgevingsvergunning voor het verbeteren, verbreden en reconstrueren van de Oosterringweg.

Locatie

Het gaat in deze vergunning om de percelen kadastraal bekend gemeente NOP00, sectie G, nr. 1001, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie GZ, nr. 3, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie B, nr. 2539, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie GZ, nr. 2 en kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie BZ, nr. 1923.

Voorschriften

In de bijlage bij de vergunning leest u wat de voorschriften zijn. Deze voorschriften maken deel uit van de vergunning. Leest u deze goed door, dit kan veel misverstanden voorkomen.

Leges

Dit zijn de kosten die u betaalt om uw aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling te nemen.

De kosten zijn:

Buitenplanse kleine- of tijdelijke afwijking (zonder bouw) € [REDACTED]

Aanlegactiviteiten € [REDACTED]

Totaal omgevingsvergunning

€ 1.322,00

Ingangsdatum besluit

Ik maak het besluit bekend door het besluit aan u te sturen of te geven. Dit besluit gaat in op de dag na bekendmaking.

Andere toestemmingen/vergunningen

Wij maken u erop attent dat voor de totale uitvoering en ingebruikneming van uw project, naast deze omgevingsvergunning, er mogelijk nog meer vergunningen en/of ontheffingen van andere overheden (Rijk, Provincie of Waterschap) nodig zijn.

Ik volgde de reguliere procedure

Ik heb de besluitvormingsprocedure uitgevoerd volgens artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) reguliere procedure. Ik heb de aanvraag getoetst aan:

- de Wabo;
- het bestemmingsplan of beheersverordening;
- het Besluit omgevingsrecht (Bor);
- de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

U leverde gegevens aan

Voor deze vergunning diende u de gegevens bij mij in volgens artikel 2.8 Wabo. Deze gegevens heb ik nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen (ontvankelijkheid). U leest deze regeling in paragraaf 4.2 van het Bor. De regeling is verder uitgewerkt in de Mor.

Uw aanvraag is ontvankelijk

Ik heb genoeg informatie van u gekregen om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dit betekent dat uw aanvraag ontvankelijk is. Ik heb uw aanvraag in behandeling genomen.

Het college is het bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders mag deze vergunning verlenen. Dat baseer ik op:

- de omschrijving van het project;
- artikel 2.4 van de Wabo;
- hoofdstuk 3 van het Bor met bijlage.

Dit zijn de overwegingen

Projectomschrijving

De aanvraag heeft betrekking op het verbeteren, verbreden en reconstrueren van de N715 bij Luttelgeest en Marknesse, tussen Kuinderweg en Marknesserweg.

Voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren

Ik heb uw aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan "Luttelgeest, Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse, Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse en Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse" (volgens artikel 2.11 van de Wabo). Uw aanvraag voldoet aan dit bestemmingsplan.

Gasleiding

Het project valt op de dubbelbestemming "Leiding – Gas" van het bestemmingsplan "Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse". Op grond van artikel 7.4.1, sub e, geldt er een aanlegvergunning voor het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen. De omgevingsvergunning kan alleen verleend worden indien het behoud van een veilige ligging van de leiding en de continuïteit van de functie van de leiding is gewaarborgd én dat er advies is ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

De leidingbeheerder heeft op 26 juli 2021 als volgt geadviseerd:

"Voor de 2x 8Bar leidingen vervangen men volgens ons inzien enkel het asfalt.

Als enkel het asfalt wordt vervangen gelden er hier geen aanvullende eisen.

Voor de 4Bar is het een ander verhaal dit is een 1ste generatie PE leiding en hier mogen geen graafwerkzaamheden nabij de leiding plaatsvinden (B250 bijlage 2).

Dit geeft dat gedurende de werkzaamheden het dek op de leiding niet onder de 60cm mag komen en er geen aanvullende belasting boven de leiding mag komen.

Volgens de tekening vervangen men de fundering onder het fietspad en zullen we deze leiding in zijn geheel moeten vervangen en verleggen".

Wij besluiten de volgende voorwaarde aan de omgevingsvergunning te verbinden:

- *Zonder een vooraf verkregen schriftelijke toestemming dat de werkzaamheden akkoord zijn dan wel een andere afspraak waarmee de leidingbeheerder akkoord gaat, is het verboden om het aangevraagde project uit te voeren ter hoogte van de gasleiding. Het verboden gebied is inclusief de veiligheidszone van 4 meter vanuit het hart van de leiding.*

Met deze voorwaarde beschermen wij de belangen van de gasleiding, maar kan het project doorgang vinden. De plek van de gasleiding is qua oppervlakte in relatie met het project minimaal.

Waterleiding

Het project valt op de dubbelbestemming "Leiding – Water" van het bestemmingsplan "Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse". Op grond van artikel 8.4.1, sub e, geldt er een aanlegvergunning voor het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen. De omgevingsvergunning kan alleen verleend worden indien het behoud van een veilige ligging van de leiding en de continuïteit van de functie van de leiding is gewaarborgd én dat er advies is ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

De leidingbeheerder heeft op 15 juli 2021 als volgt geadviseerd:

"De waterbelangen voor wat betreft het uit te voeren werk zullen door het waterschap meegenomen worden in de af te geven watervergunning".

De belangen van de waterleiding worden niet onevenredig geschaad.

Voor de activiteit handelen in strijd met ruimtelijke regels

Bestemmingsplan of beheersverordening

Het projectgebied valt binnen de beheersverordening "Landelijk gebied" welke verwijst naar bestemmingsplan "Landelijk gebied 2004", bestemmingsplan "Luttelgeest", bestemmingsplan "Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse" en bestemmingsplan "parapluplan parkeren".

Volgens artikel 10.1, sub a, aanhef, van de bestemming "Wegen" van het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2004" zijn die aangewezen gronden bestemd voor verkeersdoeleinden met inachtneming van het dwarsprofiel van deze wegen. Het dwarsprofiel van de wegen staat een maximale breedte toe van 6,40 meter. In de nieuwe situatie is het breedteprofiel van de weg 7,30 meter. Hiermee is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan.

Het project is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Luttelgeest" en bestemmingsplan "Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse". Het project heeft geen invloed op de parkeernormen en daardoor is er geen strijd met het bestemmingsplan "parapluplan parkeren".

Vergunningsplicht

In artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo is bepaald dat een vergunning nodig is voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Bevoegdheid

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan of de beheersverordening kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend met:

- toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse afwijking);
- in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (buitenplanse afwijking – kruimel);
- indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (grote planologische afwijking).

Het college is niet bevoegd met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid volgens artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo mee te werken aan de aanvraag. De reden is dat er geen afwijkingsmogelijkheid is opgenomen in de hiervoor genoemde bestemmingsplannen.

Het college is wel bevoegd met een buitenplanse afwijkingsmogelijkheid (kruimel) volgens artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo mee te werken aan de aanvraag. De reden is dat de aanvraag valt onder categorie artikel 4, onderdeel 8, bijlage II, van het Bor:

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

8. het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied

Overwegingen

Het project is het renoveren van circa 6,5 km tracé van de N715 bij Luttelgeest en Marknesse, tussen de Kuinderweg en Marknesserweg. De werkzaamheden bestaan onder andere uit een verbreding van het wegdek, op fietspaden de asfaltverharding vervangen voor beton, een nieuwe rotonde en extra benodigde bouwwerken. Het project is voorbesproken met de gemeente Noordoostpolder.

Ruimtelijke wenselijkheid

Volgens de ruimtelijke notitie die is ingediend bij de aanvraag is de verwachting dat zonder in te grijpen het kwaliteitsniveau van de rijbaan onder het gewenste kwaliteitsniveau zal dalen. Onderhoud en renovatie is daardoor gewenst. Er is een zekere noodzaak om werkzaamheden uit te voeren.

Het college onderschrijft de ruimtelijke notitie voor de onderdelen verkeer, geluid, natuur, archeologie, niet gesprongen explosieven/conventionele explosieven, water en bodem. Voor het onderdeel kabels en leidingen wordt verwezen naar wat hiervoor besproken is bij de activiteit 'werk of werkzaamheden uitvoeren', waarbij alleen meegewerkt kan worden indien na vergunningverlening aanvrager in overleg gaat met de gasleidingbeheerder.

Toepassen kruimel

De strijdigheid met het bestemmingsplan is dat er een weg wordt gerenoveerd in strijd met het wegprofiel. Het werk voldoet aan de bestemmingsomschrijving en valt binnen de gebiedsgrenzen van de bestemming 'verkeer'. De aanpassing van het wegprofiel zien wij als een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied.

Conclusie

Het college onderschrijft de ruimtelijke onderbouwing die is ingediend door de aanvrager. Het college is van oordeel dat met deze aanvraag gelet op de aard en omvang van het project er geen onevenredige belangen worden geschaad bij het verlenen van deze omgevingsvergunning.

Er kan aan de aanvraag worden meegewerkt middels een buitenplanse afwijking artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo juncto artikel 4 lid 8 bijlage II van het Bor

Documenten

Bij de aanvraag verstrekte u ons de volgende documenten:

- Ontwerp Blad 03 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Ruimtelijke motivering notitie (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Ontwerp Blad 02 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Ontwerp Blad 04 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Dwarsprofielen Blad 18 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Dwarsprofielen Blad 20 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Dwarsprofielen Blad 22 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Aanvraagdocument publiceerbaar (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Dwarsprofielen Blad 21 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Ontwerp Blad 05 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- Dwarsprofielen Blad 19 (ontvangen d.d. 15-06-2021)
- E Mail inkomend 20210726 - POSITIEF ONDER VOORWAARDEN advies (ontvangen d.d. 26-07-2021)
- Advies Waterschap Verzonden 19-7-2021 (ontvangen d.d. 28-07-2021)

Deze stukken maken deel uit van de vergunning.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] van cluster Vergunningen, toezicht en handhaving. Het telefoonnummer is 06 [REDACTED]. Of stuur een e-mail naar [REDACTED]@noordoostpolder.nl.

Een kopie van deze brief is ook naar uw adviseur/gemachtigde gestuurd.

namens het college van burgemeester en wethouders,

**Bezwaar maken**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

- uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder.

Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?

Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer (0527) 63 39 11.

Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is:

Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Zijn er kosten aan verbonden?

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden.

Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.

Digitaal bezwaar indienen

U kunt digitaal bezwaar indienen via www.noordoostpolder.nl/bezwaar-en-beroep.

Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Voorschriften bij vergunning het verbeteren, verbreden en reconstrueren van de Oosterringweg/HZ_WABO 2021-1111

Voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren

1. Vindt u tijdens het werk in het plangebied archeologische waarden? Dan meldt u dat bij de minister (volgens de Erfgoedwet). U stopt dan met het werk op die plek. Dat doet u totdat hierover een besluit is genomen. Dit betekent dat u het risico loopt dat u het project moet stilleggen. Het uitgangspunt van de Monumentenwet is namelijk dat u archeologische waarden bewaart op de plek waar u deze vindt.
2. Zonder een vooraf verkregen schriftelijke toestemming dat de werkzaamheden akkoord zijn dan wel een andere afspraak waarmee de leidingbeheerder akkoord gaat, is het verboden om het aangevraagde project uit te voeren ter hoogte van de gasleiding. Het verboden gebied is inclusief de veiligheidszone van 4 meter vanuit het hart van de leiding.

Algemene informatie

1. U zorgt dat op de locatie altijd aanwezig zijn:
 - de omgevingsvergunning;
 - andere vergunningen en ontheffingen;
 - het bouwveiligheidsplan;
 - eventuele aanschrijvingen volgens de Wabo.Deze gegevens stelt u ook ter beschikking aan de ambtenaren van het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving.
2. Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken. Dat kan onder andere in de volgende gevallen voor de activiteit bouwen:
 - U bent binnen 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, nog niet met het werk begonnen.
 - U heeft binnen 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden alleen nog maar loopings- en grondwerken uitgevoerd. Of u heeft alleen voorbereidend werk uitgevoerd.
 - U heeft het werk 26 weken lang gestaakt. En u bent het werk niet opnieuw begonnen.
 - U heeft de vergunning gekregen op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.

Let op:

Voor de andere Wabo-activiteiten geldt een termijn van 3 jaar in plaats van 26 weken. Heeft een Wabo-vergunning betrekking op bouwen en een andere activiteit? Dan is de termijn voor alle activiteiten 3 jaar. Dit leest u in artikel 2.33 lid 2 onder a. van de Wabo.

3. Meldingen van de start van de bouw, heiwerkzaamheden en het afronden van de bouwwerkzaamheden kan via handhaving@noordoostpolder.nl.

Overige informatie bij vergunning het verbeteren, verbreden en reconstrueren van de Oosterringweg/HZ_WABO 2021-1111

Voor de omgevingsvergunning betaalt u € 1.322,00 aan leges

U ontvangt voor de legeskosten een aparte nota van ons. Bij deze nota leest u ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen de hoogte van de leges en de grondslagen die hiervoor gelden.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning

Wij publiceren ons besluit in 'De Noordoostpolder'. Maakt iemand bezwaar? Dan kan dit betekenen dat u uw vergunning misschien nog niet kunt gebruiken. Zorg daarom dat u deze vergunning pas gebruikt nadat deze definitief is.

In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers

Deze kunnen ervoor zorgen dat u uw vergunning niet kunt gebruiken. Ook kunnen er naast deze vergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig zijn waarover wij u niet hebben kunnen informeren, maar die er wel voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van deze vergunning.



WEEKRAPPORT

Bladnr: 1
Datum: 18-12-2023

Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	23
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	02-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	18
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 02-05-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 16 graden, NW2</p> <p>De aannemer is bezig met het ontgraven en aanvullen van het linksaf vak bij de Orchideenhoefve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - Grondwerker. - Shovel. <p>Bij de rotonde Marknesserweg wordt grond van het middeneiland aangebracht , grond van bermen worden afgewerkt De rotonde portalen worden geplaatst.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - Grondwerker. <p>Vandaag gestart met het grond afvoeren naar het schouwpad Marknesserweg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan tussendoor laden. (TBS) - Vrachtauto (bestek schouwpad Marknesserweg) <p>Bij de Rotonde oud Emmeloorderweg en Luttelgeesterweg staan verkeersregelaars.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Verkeersregelaars.



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	23
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	02-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	18
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DINSDAG 03-05-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt, 11 graden, N2</p> <p>De aannemer is bezig met het ontgraven en aanvullen van zand en granulaat tbv het linksaf vak bij de Orchideenhoef.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - Grondwerker. - Shovel. - Traktor met kieper. <p>Bij de rotonde Marknesserweg wordt beton aangebracht in de Middengeleiders.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 werknemers. - mixer. <p>In de middag gaat de aannemer verder met borden plaatsen thv de rotonde Marknesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grondwerker. <p>Vandaag gestart met het grond afvoeren naar het schouwpad Marknesserweg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan tussendoor laden. (TBS) - Vrachtauto (bestek schouwpad Marknesserweg) <p>Bij de Rotonde oud Emmeloorderweg en Luttelgeesterweg staan verkeersregelaars.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Verkeersregelaars.



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	23
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	02-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	18
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 04-05-2022 ██████████	<p>Weer: zonnig, 14 graden, W2</p> <p>De aannemer is bij de rotonde Marknesserweg bezig met het aanbrengen van beton met print in de middengeleiders</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 werknemers. - mixer <p>Grond egaliseren rotonde Marknesse en RVV bebording plaatsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - Grondwerker. <p>Bij de orchideeënhoeven is de aannemer banden aan het stellen voor het busperron en egaliseren van de puin fundering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ploeg stratenmakers. - Mobiele kraan. - grondwerker. <p>Bij de Ronde oud Emmeloorderweg en Luttelgeesterweg staan verkeersregelaars.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Verkeersregelaars.



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	23
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	02-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	[REDACTED]	Weeknummer:	18
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DONDERDAG 05-05-2022 [REDACTED]	<p>Weer: Half beworlt, 18 graden, W1</p> <p>Rvv bebording plaatsen rotonde Marknesse. - Grondwerker.</p> <p>Inrit en bushalte Orchideeenehoeve aanbrengen van asfalt. Twee verkeersregelaars begeleiden de trailers richting asfalt machine. - Asfalt set</p> <p>Tegels aanbrengen bij busperron Orchideeenehoeve. - Twee stratenmakers.</p> <p>Zand aanbrengen tbv de rjplaten die worden gelegd. Vooruitlopend op deze werkzaamheden word bebording weg gehaald die in het trace staan. - verbredings machine. - grondwerker met trilplaat. - Botsabsorber. - Mobiele kraan. -Grondwerker.</p> <p>Afsluiting marknesserweg ivm aanleg schouwpad. - 1 verkeersregelaar.</p> <p>STN plaatst omleiding (afgedraaid) voor a.s Maandag.</p>



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	23
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	02-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	18
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
VRIJDAG 06-05-2022 ██████████	Weer: Zonnig, 19 graden, W2 Werkzaamheden voor oplevering. - Grondwerker. - Zuig/veeg auto. Inrit busabri Orchideenhoeve banden stellen en tegels leggen. - Ploegje stratenmakers. Stelconplaten leggen. Bij de Ronde oud Emmeloorderweg en Luttelgeesterweg staan verkeersregelaars. - 3 Verkeersregelaars.



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	23
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	02-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	18
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



WEEKRAPPORT

Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bladnr: 1
Datum: 18-12-2023

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	24
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	09-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	19
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 09-05-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 21 graden, Z2</p> <p>De aannemer heeft rond half zeven een richtingsverkeer ingesteld op de Oosterringweg. ██████ gevraagd om bij de dorpsuitgangen Luttelgeest extra schrikhekken te plaatsen en conflicterende borden afplakken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - STN <p>Frezen van Deklaag en tussenlaag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - twee asfaltfrezen incl. 8 trailers per frees. <p>Werkzaamheden bij de inrit bij hoogweg thv de nieuwe Rotonde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - Grondwerker. <p>Bij het busstation Marknesse wordt de tijdelijke voorziening van asfalt verwijderd en word de druppel hersteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - Grondwerker. - Ploegje stratenmakers. <p>Bushalte in luttelgeest busperron rooien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - 2 grondwerkers. <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Verkeersregelaars.



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	24
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	09-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	19
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DINSDAG 10-05-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt, 22 graden, ZW4</p> <p>Profiel frezen tussenlaag . - frees. - Trailers - Zuig/veeg wagen.</p> <p>Lichtconstructieve verbreding (0,5 m) weg frezen. - Frees (0,5) - tractor met kiepers.</p> <p>Proefsleuven graven tbv kabels en leidingen, inclusief has aansluiting. - Mini graver - Grondwerker.</p> <p>Verwijderen GEO web . - Mobiele kraan met knijper. - Grondwerker.</p> <p>Ontgraven cunet (Puinfundering) - Rupskraantje.</p> <p>Grondwerk en uitzetwerk Busabri Luttelgeest. - Mobiele kraan - 2 Grondwerkers.</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>██████████ gemeld dat bij het rooien GEO web en ontgraven puinfundering geen puin in de berm terecht komt of gedeponeed. ██████████ meldt dat ██████████ de Instandhouding verzorgt van de rijplaten, ook in het Weekend.</p>





Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	24
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	09-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	19
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 11-05-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt, 19 graden, ZW4</p> <p>Lichtconstructieve verbreding (0,5 m) weg frezen. - Frees (0,5) - tractor met kiepers.</p> <p>Proefsleuven graven tbv kabels en leidingen, inclusief has aansluiting. - Mini graver - Grondwerker.</p> <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering - Mobiele kraan</p> <p>Ontgraven cunet - Twee kranen. - twee grondwerkers.</p> <p>Grondwerk en bandenl jn zetten Busabri Luttelgeest. - Mobiele kraan - 2 Grondwerkers.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>@██████ gevraagd om de r jplaten weer recht te leggen.</p> <p>Vanmiddag is er een vrachtauto met grond tegen het verkeer in het werkvak ingereden, bij deze actie heeft de chauffeur behoorlijke zwarte bandensporen achter gelaten. Gemeld aan ██████ en die neemt dit voorval op met ██████</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	24
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	09-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	19
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
<p>DONDERDAG 12-05-2022</p> <p>██████████</p>	<p>Weer: Zonnig, 18 graden, W4</p> <p>Lichtconstructieve verbreding (0,5 m) weg frezen. - 2 maal Frees (0,5) - tractor met kiepers.</p> <p>Proefsleuven graven tbv kabels en leidingen, inclusief has aansluiting. - Mini graver - Grondwerker.</p> <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering - 2 Mobiele kraan</p> <p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Grondwerk en bandenl jn en tegels zetten Busabri Luttelgeest. - Mobiele kraan - 2 Grondwerkers.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen. - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p>	 



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	24
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	09-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	19
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
VRIJDAG 13-05-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 18 graden, W4</p> <p>Proefsleuven graven tbv kabels en leidingen, inclusief has aansluiting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mini graver - Grondwerker. <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Mobiele kraan <p>Ontgraven cunet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drie kranen. - Drie grondwerkers. <p>Zand en puin aanbrengen in cunet verbreding.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbredingsmachine - rupskraantje - trilplaat <p>Ontgraven bochtverbreding blankenhammerweg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraantje - grondwerker <p>Grondwerk en bandenl jn en tegels zetten Busabri Luttelgeest.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan - 2 Grondwerkers. <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace.</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondwerker. <p>Platenbaan rechtleggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Verkeersregelaars. 	



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	24
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	09-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	19
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	24
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	09-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	19
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	25
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	16-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	20
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 16-05-2022 ██████████	<p>Weer: :Bewolkt, 27 graden, ZW4</p> <p>Proefsleuven graven tbv kabels en leidingen, inclusief has aansluiting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mini graver - Grondwerker. <p>Ontgraven cunet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drie kranen. - Drie grondwerkers. <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Mobiele kraan <p>Zand en puin aanbrengen in cunet verbreding. inclusief profileren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbredingsmachine - Grader - rupskraantje - trilplaat (2 maal) - Verbredingsmachine. <p>Ontgraven bochtverbreding blankenhammerweg en verwijderen bandenl jn slingers Luttelgeest.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraantje - grondwerker <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace.</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondwerker. <p>Platenbaan rechtleggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Verkeersregelaars. <p>De directie heeft ██████████ gewaarschuwd dat wanneer er vrachtauto"s tegen het verkeer inrijden dit een financiële consequentie heeft van 500 euro per gebeurtenis.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	25
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	16-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	20
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
DINSDAG 17-05-2022 ██████████	<p>Weer: :Bewolkt, 22 graden, W2</p> <p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering - 2 Mobiele kraan</p> <p>Zand en puin aanbrengen in cunet verbreding. inclusief profileren. - verbredingsmachine - Grader - rupskraantje - trilplaat (2 maal) - Verbredingsmachine.</p> <p>Ontgraven en verwijderen bandenlijn slingers Luttelgeest. - Kraantje - grondwerker</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen. - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 2 Verkeersregelaars.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	25
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	16-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	20
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
WOENSDAG 18-05-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 26 graden.</p> <p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering - 2 Mobiele kraan</p> <p>Zand en puin aanbrengen in cunet verbreding. inclusief profileren. - verbredingsmachine - Grader - rupskraantje - trilplaat (2 maal) - Verbredingsmachine.</p> <p>Ontgraven en verwijderen bandenlijn slingers Luttelgeest. - Grondwerker -Mobiele kraan.</p> <p>Frezen kruisingsvlak Luttelgeesterweg. - Asfalt frees.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen. - Mobiele kraan</p> <p>Verbreding aanbrengen met asfalt. - asfaltploeg.</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 2 Verkeersregelaars.</p>	
DONDERDAG 19-05-2022	Weer: Zonnig, 26 graden, Z2	



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	25
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	16-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	20
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
██████████	<p>Ontgraven cunet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twee kranen. - Twee grondwerkers. <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Mobiele kraan <p>Zand en puin aanbrengen in cunet verbreding. inclusief profileren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbredingsmachine - Grader - rupskraantje - trilplaat (2 maal) - Verbredingsmachine. <p>Uitzetten bandenlijn slingers Luttelgeest.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grondwerkers -Uitzetter. <p>Opbreken verhardingsconstructie Luttelgeesterweg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rupskraan. <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace.</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondwerker. <p>Platenbaan rechtleggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan <p>Aanzet frezen.</p> <p>05 meter frees.</p> <p>Verbreding aanbrengen met asfalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - asfaltploeg. <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Verkeersregelaars.



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	25
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	16-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	20
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
VRIJDAG 20-05-2022 ██████████	<p>Weer: bewolkt , 26 graden, Z2</p> <p>Ontgraven cunet - Twee kranen. - Twee grondwerkers.</p> <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering - 2 Mobiele kraan</p> <p>Zand en puin aanbrengen in cunet verbreding. inclusief profileren. - verbredingsmachine - Grader - rupskraantje - trilplaat (2 maal) - Verbredingsmachine.</p> <p>Aanbrengen bandenlijn slingers Luttelgeest. - Betonploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen. - Mobiele kraan</p> <p>Aanzet frezen. 05 meter frees.</p> <p>Verbreding aanbrengen met asfalt. - asfaltploeg.</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 2 Verkeersregelaars.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	25
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	16-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	20
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____


 Provincie Flevoland
 NJO Oosterringweg N715
 Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	26
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	23-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	21
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 23-05-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt, 23 graden, ZO2</p> <p>Plaatsljk cunet herstellen met puin fundering en profileren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twee kranen. - Twee grondwerkers. <p>Zand en puin aanbrengen in cunet verbreding. inclusief profileren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbredingsmachine - Grader - rupskraantje - trilplaat (2 maal) - Verbredingsmachine. <p>Grondwerk Luttelgeesterweg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - shovel. <p>Uitzetten bandenlijn en aanbrengen beton slingers Luttelgeest.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grondwerkers -Uitzetter. <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace.</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondwerker. <p>Platenbaan rechtleggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan <p>Aanzet frezen.</p> <p>05 meter frees.</p> <p>Verbreding aanbrengen met asfalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - asfaltploeg. <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Verkeersregelaars.



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	26
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	23-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	21
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DINSDAG 24-05-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt/ regenachtig , 14 graden, ZW4</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen. - Mobiele kraan</p> <p>Verbreding aanbrengen met asfalt. - 2 asfaltploeg. onderlaag en tussenlaag.</p> <p>Gestorte beton banden / strook zagen. - Bobcat met asfaltzaag.</p> <p>Wapeningsnet aanbrengen. - Kleefauto. - Mobielekraan. - Grondwerker.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	26
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	23-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	21
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 25-05-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt, 17 graden, ZW4</p> <p>Grond vlakken trace Oosterringweg en zand aanvoeren voor het omleggen rijplaten gedeelte Luttelgeesterweg richting Marknesse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drie Mobiele kranen. - Traktors met dumpers.. <p>Asfalt zagen en opbreken bochten Kallenbergerweg.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rupskraan - Asfaltzaag. <p>Grondwerk / cunet Luttelgeesterweg nieuwe Rotonde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan. - shovel. - twee Rupskranen. <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace.</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondwerker. <p>Platenbaan rechtleggen. Kom Luttelgeest en gedeelte lindeweg - Luttelgeest.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Verkeersregelaars. <p>De aannemer gevraagd om het gedeelte Lindeweg inclusief kom Luttelgeest het rijgedeelte te vegen.</p>
DONDERDAG 26-05-2022 ██████████	<p>Hemelvaartsdag.</p>
VRIJDAG 27-05-2022 ██████████	<p>De aannemer heeft grondwerkzaamheden met shovel uitgevoerd b j de Nieuwe Rotonde Luttelgeesterweg. De rijplaten zijn weer recht gelegd.</p> <p>Geen overige werkzaamheden.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	26
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	23-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	21
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	27
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	30-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	22
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
MAANDAG 30-05-2022 ██████████	<p>Prima dag, half bewo kt 15 graden.</p> <p>Volop grondwerkzaamheden nieuwe rotonde Luttelgeesterweg. Zand aanvoer en grote trilwals.</p> <p>██████████ was gestaakt met de werkzaamheden t.h.v. de Lindeweg vanwege Baas. Ook t.p.v. de Luttelgeesterweg staat de kraan van Van der Lee bijna tegen de kraan van ██████████ aan.</p> <p>Ik heb ██████████ gesproken over een onveilige situatie met een diep uitgefreesd vak. Zie foto. Ik heb het schriftelijk ook op de mail gezet.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	27
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	30-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	22
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DINSDAG 31-05-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt, 18 graden, W4</p> <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering - 1 Mobiele kraan</p> <p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Puin verwijderen in cunet verbreding. - Mobiele kraan.</p> <p>Grondwerk en bekisting stellen middengeleiders Luttelgeest. - Betonploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen. - Mobiele kraan</p> <p>Grond werk tbv nieuwe rotonde Luttelgeesterweg. - shovel. - Mobiele kraan - Grondwerker.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	27
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	30-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	22
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 01-06-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt, 17 graden, NW3</p> <p>Verwijderen GEO web incl. puinfundering - 1 Mobiele kraan</p> <p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Puin verwijderen in cunet verbreding. - Mobiele kraan.</p> <p>Beton storten middengeleiders Luttelgeest. - Betonploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen. - Mobiele kraan</p> <p>Grond werk tbv nieuwe rotonde Luttelgeesterweg. - shovel. - Mobiele kraan - Grondwerker.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>De twee verkeersregelaars die bij de lindeweg en luttelgeesterweg stonden zijn weg gehaald door de aannemer en zijn ingezet als betonwacht in Luttelgeest. Vanaf ongeveer 10.30 uur</p>
DONDERDAG 02-06-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig 18 graden, NW1</p> <p>Zandbaan maken tbv rijplaten gedeelte Kuinderweg - Lindeweg. - 1 Mobiele kraan</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	27
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	30-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	22
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
	<p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Puin verwijderen in cunet verbreding. - Mobiele kraan.</p> <p>Beton storten straatprint door steken middengeleider Luttelgeest. - Betonploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen. - Mobiele kraan</p> <p>Grond werk tbv nieuwe rotonde Luttelgeesterweg incl puinbaan middengeleider rotonde. - shovel. - Mobiele kraan - Grondwerker.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>De twee verkeersregelaars die bij de lindeweg en luttelgeesterweg stonden zijn weg gehaald door de aannemer en zijn ingezet als betonwacht in Luttelgeest. Vanaf ongeveer 11.00 uur</p> <p>STN heeft eenrichting geplaatst vanaf de rotonde Kuinderweg tot de Lindeweg geplaatst. Ze zijn de borden van verplichte rijrichting vergeten bij de inritten ██████ gevraagd deze zo spoedig mogelijk te plaatsen.</p> <p>██████████ gevraagd om voor het lange pinkster weekend rijplaten recht te leggen en de omleidingsborden te controleren.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	27
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	30-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	22
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
<p>VRIJDAG 03-06-2022</p> <p>██████████</p>	<p>Weer: Zonnig 22 graden, O 3</p> <p>Zandbaan maken tbv r jplaten gedeelte Kuinderweg - Lindeweg. - 1 Mobiele kraan</p> <p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Zand aanbrengen cunet wegverbreding. - Verbredingsmachine. - Twee trilplaten.</p> <p>Beton zagen straatprint door steken middengeleider Luttelgeest. - Betonploeg. - Bobcat met betonzaag.</p> <p>Aanbrengen asfalt Bakken en Tussenlaag inclusief reinigen - Asfaltploeg. - Zuigveeg auto.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en aanbrengen zand . - Mobiele kraan</p> <p>Grond werk tbv nieuwe rotonde Luttelgeesterweg en bekisting stellen middengeleider rotonde - shovel. - Mobiele kraan - Grondwerker.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	27
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	30-05-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	22
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



WEEKRAPPORT

 Provincie Flevoland
 NJO Oosterringweg N715
 Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

 Bladnr: 1
 Datum: 18-12-2023

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	28
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	06-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	23
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 06-06-2022 ██████████	Geen werkzaamheden ivm 2e pinksterdag.
DINSDAG 07-06-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt/ regenachtig 16 graden, W 3</p> <p>Graszode omslaan - 1 Mobiele kraan</p> <p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Zand aanbrengen cunet wegverbreding. - Verbredingsmachine. - Twee trilplaten.</p> <p>Frezen verhardingslaag. -2 mtr frees. - 0.5 meter frees.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en aanbrengen zand . - Mobiele kraan</p> <p>Grond werk tbv nieuwe rotonde Luttelgeesterweg en bekisting stellen middengeleider rotonde - shovel. - Mobiele kraan - Grondwerker.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 2 Verkeersregelaars. De verkeersregelaar thv de Rotonde Marknesse is niet op komen dagen.</p>
WOENSDAG 08-06-2022 ██████████	Weer: Bewolkt/ regenachtig 16 graden, W 3



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	28
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	06-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	23
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
	<p>Puin verwijderen uit de verbreding. - 1 Mobiele kraan</p> <p>Ontgraven cunet - Drie kranen. - Drie grondwerkers.</p> <p>Puinfundering aanbrengen cunet wegverbreding en verdichten inclusief profileren. - Verbredingsmachine. - Twee trilplaten. - Grader.</p> <p>Kolken zetten tussen gestorte band. - Grondwerker.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en aanbrengen zand . - Mobiele kraan</p> <p>Grond werk tbv nieuwe rotonde Luttelgeesterweg en bekisting stellen middengeleider rotonde en puinbaan profileren. - shovel. - Mobiele kraan - betonploeg.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>Vanochtend heeft ██████████ le js (veiligheidskundige Provincie Flevoland) een schouwronde gemaakt over het werk en heeft op een aantal punten opmerkingen gemaakt en dienen door de aannemer binnen 24 uur in orde zijn gebracht. Het gaat hierbij om de volgende punten: 1. Langsafzetting schildjes: Goed wegzetten, compleet maken en zo houden. 2. Rijplaten: Goed leggen en zo houden 3. Modder: opruimen en schoon houden</p>



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	28
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	06-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	23
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
	<p>4. Fietsoversteek en afsluiting fietspad: Beter beborden en verduidelijken, afsluiting borgen zodat er geen fietsverkeer meer de fout in gaat.</p> <p>5. Nadenken over andere, meer structurele oplossingen om de schildjes- en dynamische problematiek (rijhelft auto's van links naar rechts afhankelijk van waar men werkt) op te lossen. Graag hier met 24 uur in ieder geval feedback over.</p>	





Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	28
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	06-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	23
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DONDERDAG 09-06-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig 20 graden, W 4</p> <p>Puin verwijderen uit de verbreding. - 1 Mobiele kraan</p> <p>Cunet droog zuigen vanwege hevige regenval van gisteren avond. - tractor met giertank.</p> <p>Puinfundering aanbrengen cunet wegverbreding en verdichten inclusief profileren - Verbredingsmachine. - Twee trilplaten. - Grader.</p> <p>Zand aanbrengen cunet verbreding. - verbredingsmachine. - trilplaat.</p> <p>Kolken zetten tussen gestorte band. - Grondwerker.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en aanbrengen zand . - Mobiele kraan</p> <p>Grond werk tbv nieuwe rotonde Luttelgeesterweg en beton aanbrengen middengeleider rotonde en puinbaan profileren. - shovel. - Mobiele kraan - betonploeg.</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	28
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	06-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	23
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
VRIJDAG 10-06-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt 20 graden, ZW 4</p> <p>Puin verwijderen uit de verbreding. - 1 Mobiele kraan</p> <p>Puinfundering aanbrengen cunet wegverbreding en verdichten. - Verbredingsmachine. - Twee trilplaten. - Profileren.</p> <p>Asfalt aanbrengen verbreding. tussenlaag en onderlaag Ronde. - 3 asfaltploegen.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en aanbrengen zand . - Mobiele kraan</p> <p>Zagen beton middeneiland rotonde Nieuwlandse weg. - beton zaag.</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>Bij controle las op diverse locaties gracule gezien mark gevraagd deze nog weg te halen en te vullen met asfalt. Bij de Bocht bij de rotonde Marknesse is de oude wegfundering aangetroffen die bestaat uit silex fundering. Met ████████ dit besproken en kon de 25 cm puinfundering hier kwijt besloten is om niet dieper te gaan om te voorkomen dat de oude fundering onder het huidige asfalt wordt weggetrokken.</p>	 



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	28
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	06-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	23
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	29
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	13-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	24
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
MAANDAG 13-06-2022 ██████████	<p>Weer: half bewolkt 17 graden, NW 4</p> <p>Puin verwijderen uit de verbreding. - 1 Mobiele kraan</p> <p>cunet ontgraven. - Rups kraan.</p> <p>Graskeien leggen slingers Luttelgeest. - Mobiele kraan.</p> <p>Verbreding draaien en tweede en derde laag aanbrengen rotonde. - 2 maal asfaltploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en aanbrengen zand . - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid. - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>██████████ gevraagd om de verdichting van het asfalt tegen het beton aan te controleren bij de doorsteken (██████████) in Luttelgeest. Ook gemeld dat de verbredingen die aanluiten bij de inritten recht te maken. In de middag weer gekeken en er is niet aan ons verzoek gehoor gegeven dit bij ██████████ neergelegd deze zou hier ook een aantekening van maken in hun eigen dossier. waar de provincie dit heeft geconstateer is het gedeelte Luttelgeesterweg richting Marknesse wegverbreding fietspad zijde. De provincie zet vraagtekens bij de inritten op het gedeelte wat klaar is en heeft dit ook gemeld aan ██████████ Eventuele schades zijn dan te herleiden. ██████████ neemt dit op in Eigen rapportage en Provincie in besteksadministratie.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	29
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	13-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	24
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
DINSDAG 14-06-2022 ██████████	<p>Weer: half bewolkt 17 graden, W 2</p> <p>Puin verwijderen uit de verbreding. - 1 Mobiele kraan</p> <p>cunet ontgraven. - 2 Rups kraan.</p> <p>Opbreken bandenlijn kern Luttelgeest inclusief busabri. - Mobiele kraan.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en aanbrengen zand . - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	29
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	13-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	24
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 15-06-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig 22 graden, NO2</p> <p>cunet ontgraven. - 3 Rups kraan.</p> <p>Opbreken bandenlijn kern Luttelgeest inclusief busabri. - Mobiele kraan.</p> <p>Frezen asfalt verharding door de kern van Luttelgeest. - Frees - Zuig/veeg auto.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en aanbrengen zand . - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	29
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	13-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	24
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DONDERDAG 16-06-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 24 graden, NW2</p> <p>cunet ontgraven. - 1 Rups kraan.</p> <p>Cunet maken voor getrokken band slingers luttelgeest. - 2 Mobiele kraan.</p> <p>Cunet vullen met Zand. - Verbredingsmachine. - Twee werknemers met trilplaat. - Waterwagen ivm droogte.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en verleggen - Mobiele kraan - vrachtwagen met trailer. - twee verkeersregelaars.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	29
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	13-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	24
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
VRIJDAG 17-06-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 7 graden, ZW2</p> <p>cunet ontgraven. - 1 Rups kraan.</p> <p>Cunet maken voor getrokken band slingers luttelgeest. - 2 Mobiele kraan.</p> <p>Cunet vullen met Zand./ granulaat. - Verbredingsmachine. - Twee werknemers met trilplaat. - Waterwagen ivm droogte. - grader.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen en verleggen - Mobiele kraan - vrachtwagen met trailer. - twee verkeersregelaars.</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	29
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	13-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	24
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



WEEKRAPPORT

 Provincie Flevoland
 NJO Oosterringweg N715
 Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

 Bladnr: 1
 Datum: 18-12-2023

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	30
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	20-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	25
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 20-06-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 18 graden, NW3</p> <p>cunet ontgraven. - 2 Rups kraan.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Cunet vullen met Zand./ granulaat. - Verbredingsmachine. - Twee werknemers met trilplaat. - Waterwagen ivm droogte. - grader.</p> <p>Profileren en bekisting stellen Nieuwe rotonde Nieuwlandse weg. - Betonploeg. - Mobiele kraan.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Rtonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	30
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	20-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	25
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DINSDAG 21-06-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 22 graden, W1</p> <p>cunet ontgraven. - 3 Rups kraan.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Asfalt aanbrengen in de verbreding - asfaltploeg. - Verbredingsmachine.</p> <p>Cunet vullen met Zand./ granulaat. - Verbredingsmachine. - Twee werknemers met trilplaat. - Waterwagen ivm droogte. - grader.</p> <p>Profileren en bekisting stellen Nieuwe rotonde Nieuwlandse weg inclusief banden stellen. - Betonploeg</p> <p>Aanbrengen overr jdbare strook inclusief gedeelte getrokken band. - Betonploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>Met ████████ bakken uitgezet op het gedeelte rotonde Kuinderweg tot ongeveer 50 m1 voor de kruising met de Lindeweg. Totale lengte 258 m1 * 0.5 m1 = 129 M2</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	30
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	20-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	25
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 22-06-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 26 graden, N2</p> <p>cunet ontgraven. - 4 Rups kraan.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Las frezen tbv berbreiding. - asfalt frees.</p> <p>Getrokkenband trekken kern Luttelgeest. - Betonploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Luttelgeesterweg worden door verkeersregelaar gefilterd en omgeleid - 1 Verkeersregelaars.</p> <p>██████ gevraagd om de afzettingen weer te controleren of deze nog juist staan. Vandaag ██████ op de hoogte gebracht dat de verkeersregelaar bij de Luttelgeesterweg geen herken bare veiligheidskleding droeg en h j met een ontbloot bovenlichaam zat.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	30
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	20-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	25
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
<p>DONDERDAG 23-06-2022</p> <p>██████████</p>	<p>Weer: Zonnig 30 graden, W2</p> <p>cunet ontgraven. - 4 Rups kraan.</p> <p>Zand aanvullen cunet verbreding en de Linksaffers. - verbredingsmachine. - 3 werknemers met trilplaat. - Mobiele kraan.</p> <p>Aanbrengen asfalt verbreding - Asfaltploeg.</p> <p>Asfaltwapening aanbrengen - Mobiele kraan - twee werknemers.</p> <p>Getrokkenband trekken kern Luttelgeest. - Betonploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Ronde Marknesse wordt door verkeersregelaar gefilterd en omgeleid - 1 Verkeersregelaars</p> <p>Tijdens mij schouwronde bleek dat de aannemer de freesvakken niet heeft gemaakt , Toezichthouder heeft gemeld aan ██████████ dat er geen asfalt wordt aangebracht als de schades niet behandeld zijn zoals afgesproken. ██████ en ██████ hiervan in kennis gesteld.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	30
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	20-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	25
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
VRIJDAG 24-06-2022 ██████████	<p>Weer: Regenachtig , 22 graden, W2</p> <p>cunet ontgraven. - 2 Rups kraan.</p> <p>Rijplaten omleggen. - Trailer - Mobiele kraan. - Verkeersregelaars 2</p> <p>Rijbaan frezen kuinderweg richting orchideeenehoeve. - asfalt frees. - zuig/veeg wagem</p> <p>Zand aanvullen cunet verbreding en de Linksaffers. - verbredingsmachine. - 3 werknemers met trilplaat.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Rotonde marknesserweg en Lindeweg worden door verkeersregelaar gefilterd en omgeleid - 2 Verkeersregelaars.</p> <p>██████ gevraagd om de doorsteekjes tussen fietspad en rijbaan te voorzien van rijplaten voor de bewoners.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	30
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	20-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	25
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	31
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	27-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	26
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 27-06-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolk, 21 graden,Z1</p> <p>cunet ontgraven. - 2 Rups kraan.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Cunet vullen met Zand./ granulaat. - Twee werknemers met trilplaat. - Waterwagen ivm droogte. - mobiele kraan.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen/ gedeelte Baarloseweg - Marknesse opruimen. - Mobiele kraan - Trailer van van Werven.</p> <p>Kern schoonvegen Luttelgeest. - zuig/veeg auto.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>██████ gevraagd om de eenrichtingsborden bij de kruising Brinkweg te herstellen en het fietspad vrij en schoon te maken kern luttelgeest. geen registratie ivm afdelingsdag.</p>
DINSDAG 28-06-2022 ██████████	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	31
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	27-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	26
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 29-06-2022 ██████████	<p>Weer: zonnig, 27 graden,Z2</p> <p>cunet ontgraven. - 2 Rups kraan.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Cunet vullen met Zand./ granulaat. - Twee werknemers met trilplaat. - Waterwagen ivm droogte. - mobiele kraan.</p> <p>Beton storten bushalte Luttelgeest (dorpszijde.) - Beton ploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan Cunet fietspad ontgraven rotonde Nieuwlandse Weg. - Rupskraan.</p> <p>Banden middengeleiders stellen Nieuwe rotonde. - Ploeg stratenmakers. - Mobiele kraan.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	31
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	27-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	26
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DONDERDAG 30-06-2022 ██████████	<p>Weer: zonnig ,25 graden, NW 2</p> <p>cunet ontgraven. - 2 Rups kraan.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Cunet vullen met Zand./ granulaat. - Twee werknemers met trilplaat. - Waterwagen ivm droogte. - mobiele kraan.</p> <p>Banden middengeleiders nieuwe rotonde Nieuwlandse weg stellen. - Koppel stratenmakers.</p> <p>Perron banden stellen bushalte Luttelgeest (dorpszijde.) - Straten makers.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Cunet fietspad ontgraven rotonde Nieuwlandse Weg. - Rupskraan.</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	31
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	27-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	26
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
VRIJDAG 01-07-2022 ██████████	<p>Weer: zonnig ,19 graden, ZW 3</p> <p>cunet ontgraven. - 2 Rups kraan.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Oude rijbaan frezen thv nieuwe rotonde Nieuwlandse weg - Asfaltfrees.</p> <p>Perron banden stellen bushalte Luttelgeest en baan maken voor grasbetonsteen langs getrokken band.(dorpszijde.) - Straten makers.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Cunet fietspad ontgraven rotonde Nieuwlandse Weg. - Rupskraan.</p> <p>Vandaag geen Verkeersregelaars ██████ gemeld dat dit volgende week weer in orde moet zijn</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	31
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	27-06-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	26
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



WEEKRAPPORT

 Provincie Flevoland
 NJO Oosterringweg N715
 Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

 Bladnr: 1
 Datum: 18-12-2023

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	32
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	04-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	27
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 04-07-2022 ██████████	<p>Weer: zonnig ,21 graden, W 4</p> <p>cunet ontgraven inclusief rotonde Nieuwlandse weg. - 2 Rups kraan.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Oude rijbaan frezen en kruising Lindeweg. - Asfaltfrees.</p> <p>Perron banden stellen bushalte Luttelgeest - Straten makers.</p> <p>Grond zeven ontdoen van puin. - grondzeef. - Mobiele kraan.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p> <p>██████████ gevraagd om het cunet bij de rotonde Nieuwlandseweg zo spoedig als mogelijk weer aan te vullen met granulaat. (te dicht bij rijstrook)</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	32
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	04-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	27
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DINSDAG 05-07-2022 ██████████	<p>Weer: zonnig , 19 graden, NW 3</p> <p>cunet ontgraven inclusief zand aanvullen cunet rotonde Nieuwlandse weg. - 2 Rups kraan - Shovel.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Inritten frezen . - Asfaltfrees.</p> <p>Perron banden stellen bushalte Luttelgeest - Straten makers.</p> <p>Grond zeven ontdoen van puin. - grondzeef. - Mobiele kraan.</p> <p>Tussenlaag aanbrengen en wapening. - Asfalt ploeg. - twee verkeersregelaars.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Ronde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	32
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	04-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	27
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 06-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 20 graden , W 2</p> <p>cunet ontgraven inclusief zand aanvullen cunet rotonde Nieuwlandse weg. - 2 Rups kraan - Shovel.</p> <p>Granulaat verwijderen tbv wegverbreding. - Rupskraan.</p> <p>Inritten schoonmaken . - zuig/veeg auto.</p> <p>Baan maken en tegelen bushalte Luttelgeest - Straten makers.</p> <p>Grond zeven ontdoen van puin. - grondzeef. - Mobiele kraan.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	32
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	04-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	27
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
<p>DONDERDAG 07-07-2022</p> <p>██████████</p>	<p>Weer: Bewolkt , 18 graden, N 4</p> <p>cunet ontgraven inclusief zand aanvullen en profileren cunet rotonde Nieuwlandse weg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Rups kraan - Shovel. <p>Inritten frezen en kruising Lindeweg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltfrees. <p>Zand aanvullen cunet wegverbreding.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbredingsmachine. - 3 werknemers met trilplaat. <p>Grond zeven ontdoen van puin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondzeef. - Mobiele kraan. <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace.</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondwerker. <p>Platenbaan rechtleggen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiele kraan <p>Bij de Rotonde Marknesse, Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Verkeersregelaars.
<p>VRIJDAG 08-07-2022</p> <p>██████████</p>	<p>Weer: Zonnig , 21 graden, W 3</p> <p>cunet aanvullen met granulaat en profileren t rotonde Nieuwlandse weg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grader. - Shovel. <p>Cunet ontgraven en puin verwijderen wegverbreding Baarlose weg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - twee mobiele kranen.



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	32
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	04-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	27
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
	<p>Busperron Marknesse tegels leggen. - Ploeg stratenmakers.</p> <p>Inritten frezen - Asfaltfrees.</p> <p>Granulaat aanbrengen cunet wegverbreding. - Verbredingsmachine. - 3 werknemers met trilplaat.</p> <p>Grond zeven ontdoen van puin. - grondzeef. - Mobiele kraan.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 2 Verkeersregelaars.</p> <p>Na aanleiding van veiligheidssituaties is de volgende mail verstuurd:</p> <p>Hallo allen,</p> <p>Mail opneming in besteksadministratie!</p> <p>Gr. ██████████</p> <p>De graafwerkzaamheden bij de Baarloseweg heeft ██████████ vanmiddag stilgelegd omdat het verkeer werd gestremd door het laden van een vrachtauto die op de rijbaan stond. ██████████ heeft hierna extra rijplaten gelegd. Ook moeten hier nog extra</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	32
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	04-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	27
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
	<p>baakschilden bij om die diepe ontgraven sleuven langs de rijbaan goed af te zetten;</p> <p>Diepe gaten langs de rijbaan langs de rotonde Luttelgeesterweg die niet altijd goed afgezet worden;</p> <p>Inritten langs het werkvak zijn deze week gefreesd. Nu overal hoge randen waar de bewoners tegenop moeten rijden;</p> <p>Inrit van de forellenvjver is eerder deze week opgebroken en niet goed afgewerkt. De bewoner heeft nu schade aan zjn auto. ██████ heeft de inrit vandaag hersteld. Ik heb de schadeclaim bij ██████ neergelegd;</p> <p>Uitstekende/wippende rijplaten langs de rijbaan tussen de Kuinderweg en de Lindeweg, dit heeft ██████ vandaag hersteld;</p> <p>Klachten in de bouwapp dat de diverse fietsoversteken over het werk onbegaanbaar zijn;</p> <p>Aandacht voor het schoonhouden van de fietspaden, her en der ligt er puin en grond op het fietspad;</p> <p>Fietsers door het werkvak bij de Luttelgeesterweg;</p> <p>Deze week asfaltwerken bij de Lindeweg uitgevoerd in het verkeer zonder afzetting. Voor de Lindeweg langs zit een freesrand, deze is levensgevaarlijk voor motorrijders.</p> <p>Ingehuurde verkeersregelaars staan met elkaar te praten en staan niet op de juiste plek. Daar worden ze toch niet voor ingezet;</p> <p>Gedrag van machinisten/chauffeurs: zij zetten baakschilden aan de kant en zetten deze niet terug of rijden er gewoon overheen. Ik mis hier een stukje bewustzijn/betrokkenheid van jullie mensen. De afzettingen zjn er ook voor hen.</p> <p>Ik krjg hier steeds meer klachten over uit de omgeving.</p> <p>Wij zien dat er door jullie heel hard gewerkt wordt om het werk voor de bouwvak gereed te krijgen!</p> <p>Er moet nog heel veel werk verzet worden maar dit mag nooit ten koste gaan van de veiligheid!</p> <p>Hierbij het dringende verzoek om de bovengenoemde punten zo snel mogelijk op te pakken!</p> <p>Ik hoop dat jullie de urgentie van deze punten ook inzien.</p>



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	32
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	04-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	27
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
	<p>Met vriendelijke groet,</p> <p>██████████</p> <p>image001.jpg</p> <p>image002.png 06.██████████</p> <p>image003.png ██████████@whkinfra.nl</p> <p>image004.png www.whkinfra.nl</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	32
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	04-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	27
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



WEEKRAPPORT

 Provincie Flevoland
 NJO Oosterringweg N715
 Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

 Bladnr: 1
 Datum: 18-12-2023

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	33
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	11-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	28
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
MAANDAG 11-07-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt , 21 graden, NW 2</p> <p>Zand aanvullen en profileren cunet fietspad rotonde Nieuwlandse weg. - Grader. - Shovel.</p> <p>Cunet ontgraven en puin verwijderen wegverbreding Baarlose weg. - twee mobiele kranen.</p> <p>Busperron Luttelgeest tegels leggen. - Ploeg stratenmakers.</p> <p>Inritten frezen - Asfaltfrees.</p> <p>Granulaat aanbrenge cunet wegverbreding. - Verbredingsmachine. - 3 werknemers met trilplaat.</p> <p>Grond zeven ontdoen van puin. - grondzeef. - Mobiele kraan.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	33
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	11-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	28
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
DINSDAG 12-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig , 26 graden, ZW 2</p> <p>Zand aanvullen en profileren cunet fietspad rotonde Nieuwlandse weg. - Grader. - Shovel.</p> <p>Cunet ontgraven en puin verwijderen wegverbreding Baarlose weg. - twee mobiele kranen.</p> <p>Busperron Luttelgeest tegels leggen en kolken zetten. - Ploeg stratenmakers.</p> <p>Inrit herstraten inrit bij blankenhammerweg. - ploeg stratenmakers.</p> <p>Granulaat aanbrenge en profileren cunet wegverbreding. - Mobiele kraan - 3 werknemers met trilplaat.</p> <p>Asfalt aanbrenge wegverbreding onderlaag. - asfaltploeg.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Bij de Luttelgeesterweg en lindeweg worden door verkeersregelaars gefilterd en omgeleid - 3 Verkeersregelaars.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	33
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	11-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	28
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 13-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig , 26 graden, NW 2</p> <p>Zand en puinfundering aanbrengen wegverbreding Baarlose weg. - twee mobiele kranen. - werknemer met trilplaat.</p> <p>Busperron Luttelgeest fundering profileren voor het betonwerk - Ploeg stratenmakers.</p> <p>Inrit herstraten inrit bij blankenhammerweg. - ploeg stratenmakers.</p> <p>Inritten zand en puin aanbrengen incl profileren - 2 mobiele kranen - werknemers met trilplaat.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Grond zeven terrein orchideenhoeve. - Zeef instalatie - Shovel.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Met ████████ de inritten langsgeweest en hem erop gewezen dat de woningen/bedrjfen ten alle tjd bereikbaar moeten zijn.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	33
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	11-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom:	██████████	Weeknummer:	28
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
DONDERDAG 14-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig , 20 graden NW3</p> <p>Inritten zand en puin aanbrengen inritten incl profileren - 2 mobiele kranen - werknemers met trilplaat.</p> <p>Wegverbreding en inritten asfalt aanbrengen. - asfaltploeg. - Mobiele kraan.</p> <p>Baak schilden rechtzetten langs het gehele trace. - grondwerker.</p> <p>Grond zeven terrein orchideenhoeve. - Zeef instalatie - Shovel.</p> <p>Platenbaan rechtleggen - Mobiele kraan</p> <p>Vanaf de rotonde tot aan van ██████████ sierteelt de weg in twee richtingen open gesteld thv de inrit staat nu een verkeersregelaar.</p>	



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	33
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	11-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	28
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
VRIJDAG 15-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig , 20 graden W3</p> <p>Asfalt wapening aanbrengen. - Mobiele kraan. - Grondwerker.</p> <p>Profileerlaag aanbrengen kuinderweg - Lindeweg. - Asfaltploeg. - Verkeersregelaar.</p> <p>Maaien talud en bodem - tractor met klepelbak / maaikorf.</p> <p>Puin profileren bij kruising Baarlose weg. - Mobiele kraan. - Werknemer met trilplaat.</p> <p>In de avond en nacht z jn de twee onderlagen aangebracht op de rotonde Nieuwlandse Weg.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	33
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	11-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	28
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	34
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	18-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	29
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
MAANDAG 18-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 29 graden, W2</p> <p>Asfalt zagen nabij rotonde kuinderweg tbv grasbetonsteen.. - Asfaltzaag. - 2 verkeersregelaars.</p> <p>Wapening en beton aanbrengen bushalte Luttelgeest - Betonploeg..</p> <p>Asfalt frezen tbv banden middengeleiders Rotonde Nieuwlandse weg. 0.5 mtr frees.</p> <p>Zand aanbrengen en verdichten Baarlose weg thv nieuwe linksaffer. - Mobiele kraan. - werknemer met trilplaat - Twee verkeersregelaars.</p> <p>Bij de afsluiting bij van benthem verkeersregelaar.</p>	
DINSDAG 19-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 36 graden, Z 2</p> <p>Inritten onderlaag aanbrengen. - Asfaltploeg. - Mobiele kraan.</p> <p>Inritten aanzet frezen. - halve meter frees.</p> <p>Aanleggen fietspad asfalt rotonde nieuwlandse weg. - Asfalt ploeg.</p> <p>Bij de afsluiting bij van benthem verkeersregelaar.</p>	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	34
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	18-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	29
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 20-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 29 graden, W4</p> <p>Asfalt zagen kruising lindeweg.. - Asfaltzaag.</p> <p>Bekisting aanbrengen bushalte Orchideeenehoeve - Betonploeg..</p> <p>Asfalt vlak frezen kern Luttelgeest. - 1 mtr frees. - zuigveeg wagen.</p> <p>Midden geleider in hoofdrijbaan stellen Orchideeenehoeve. - Ploegje stratenmakers. - Mobiele kraan.</p> <p>Zand aanbrengen en verdichten Baarlose weg wegverbreding - Mobiele kraan. - werknemer met trilplaat</p> <p>Aanbrengen tussenlaag en onderlaag inritten en verbreding Baarlose weg.</p> <p>In de avond deklaag draaien kern Luttelgeest en deels markering aanbrengen. Ter hoogte van Brinkweg gestopt ivm regen. - Asfaltploeg. - Markeringsploeg. - twee asfaltploegen. - Mobiele kraan.</p> <p>Bij de afsluiting bij van benthem verkeersregelaar.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	34
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	18-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	29
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
DONDERDAG 21-07-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt regenachtig 19 Graden, W 2,</p> <p>Tussenlaag aanbrengen Ronde Luttelgeesterweg en op terrein van Hoogweg. - Asfaltploeg.</p> <p>Beton aanbrengen looppaden en middengeleider bushalte Orchideeenehoeve - Betonploeg..</p> <p>Aanzet frezen Inritten - 0.5 mtr frees. - zuigveeg wagen.</p> <p>Middengeleider stellen thv lindeweg. - Asfaltfrees. - Ploegje stratenmakers. - Mobiele kraan.</p> <p>Aanbrengen deklaag inritten. - Asfaltploeg.</p> <p>In de avond deklaag draaien Ronde Luttelgeesterweg deels markering aanbrengen. - Asfaltploeg. - Markeringsploeg. - twee asfaltploegen. - Mobiele kraan.</p> <p>Stellen van grondpotten in middengeleiders.. - Grondwerker.</p> <p>Bij de afsluiting bij van benthem verkeersregelaar.</p> <p>Sinudremepel, deklaag rotonde en deklaag Luttelgeest draaien in de avonduren. - asfaltploeg. - Markeringsploeg. - Verkeersregelaar.</p>



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	34
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	18-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	29
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
VRIJDAG 22-07-2022 ██████████	<p>Weer: Bewolkt , 19 graden, NW2</p> <p>Asfalt zagen nabij rotonde kuinderweg tbv grasbetonsteen.. - Asfaltzaag. - 2 verkeersregelaars.</p> <p>Asfalt frezen inritten 0.5 mtr frees.</p> <p>Bermen globaal afwerken teveel aan grond afvoeren. - 3 Mobiele kraan.</p> <p>Inritten asfalteren toplaag. -asfaltploeg.</p> <p>Beton aanbrengen middengeleiders. - Betonploeg. - Verkeersregelaars.</p> <p>Banden stellen Baarlose weg. - Ploegje stratenmakers.</p> <p>Bij de afsluiting bij van benthem verkeersregelaar.</p>



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	34
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	18-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	29
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____



WEEKRAPPORT

 Provincie Flevoland
 NJO Oosterringweg N715
 Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

 Bladnr: 1
 Datum: 18-12-2023

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	35
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	25-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	30
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	
MAANDAG 25-07-2022 ██████████	Weer: Bewolkt, 23 graden, W3 Grond afwerken en puin rapen. - 3 mobiele kranen. -2 grondwerkers. Rammelstrook frezen. - Asfaltfrees. RVV bebording plaatsen. - Twee werknemers.	
DINSDAG 26-07-2022 ██████████	Weer: Bewolkt, 20 graden, W3 Grond afwerken en puin rapen. - 3 mobiele kranen. -2 grondwerkers. Rammelstrook frezen. - Asfaltfrees. Lengte markering en figuratie. - thermoploeg. - figuratieploeg. Inzaaien bermen - Tractor met zaaimachine . RVV bebording plaatsen. - twee werknemers.	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	35
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	25-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	30
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK
WOENSDAG 27-07-2022 ██████████	<p>Weer: zonnig, 21 graden, NW 3</p> <p>Belijning zetten tussen nieuwe rotonde en marknesse. - Belijningsploeg.</p> <p>Figuratie aanbrengen Lindeweg, Baarloseweg. - figuratieploeg.</p> <p>Asfalt sma aanbrengen inritten vanaf Baarloseweg richting Marknesse. - Asfaltploeg. - verkeersregelaars.</p> <p>Aanbrengen AC surf inritten aan fietspadzijde. - Asfaltploeg - verkeersregelaars.</p> <p>Aanbrengen rammelstrook. - frees. - zuig/veeg auto.</p> <p>Tegelpad herstraten bushalte Luttelgeest. -- Ploegje stratenmakers.</p> <p>RVV bebording plaatsen. - 6 werknemers.</p>
DONDERDAG 28-07-2022 ██████████	<p>Weer: Zonnig, 23 graden, O3</p> <p>Asfalt sma aanbrengen kruisingsvlakken Lindeweg, Kalenbergerweg en Baarlose weg. - Asfaltploeg. - Verkeersregelaars.</p> <p>Bermen afwerken. - twee mobiele kranen.</p> <p>RVV bebording plaatsen. - 6 werknemers.</p>



Provincie Flevoland
NJO Oosterringweg N715
Besteknr. 19112-10, incl.Nvl, d.d. 05-11-2021

Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	35
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	25-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingsom	██████████	Weeknummer:	30
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

DAGEN	MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET WERK	



Bestek:	NJO Oosterringweg N715	Datum aanvang:	29-11-2021	Weekcode:	35
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	15-07-2022	Datum week:	25-07-2022
Opdrachtgever:	Ged. Staten van de provincie	Aannemingssom	██████████	Weeknummer:	30
Aannemer:	Gebr. van der Lee				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2022

Naam Directievoerder _____

Handtekening Directievoerder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2022

Naam gemachtigde _____

Handtekening gemachtigde _____

